

TECElogo – Planung und Auslegung

Druckprüfprotokoll für Trinkwasserinstallationen – nach VDI-6023 (mit dem Prüfmedium ölfreier Druckluft oder Inertgas)

Bauvorhaben: _____

Auftraggeber: _____

Auftragnehmer/Installateur: _____

Werkstoff des Rohrleitungssystems: _____

Verbindungsart: _____

Anlagendruck: _____ bar

Umgebungstemperatur _____ °C Temperatur Prüfmedium _____ °C

Prüfmedium: ölfreie Druckluft Stickstoff Kohlendioxid _____

Die Trinkwasseranlage wurde geprüft als: Gesamtanlage in _____ Teilabschnitten

Dichtheitsprüfung

Prüfdruck: 110 mbar

Prüfzeit bis 100 Liter Leitungsvolumen: mind. 30 Minuten
(je weitere 100 Liter ist die Prüfzeit um 10 Minuten zu erhöhen)

Leitungsvolumen: _____ Liter

Prüfzeit: _____ Minuten

Temperaturabgleich und Beharrungszustand wird abgewartet, erst danach beginnt die Prüfzeit.

Während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

Festigkeitsprüfung mit erhöhtem Druck

Prüfdruck bis einschließlich DN 50: 3 bar

Prüfdruck über DN 50 bis DN 100: 1 bar

Prüfzeit bis 100 Liter Leitungsvolumen: mind. 30 Minuten
(je weitere 100 Liter ist die Prüfzeit um 10 Minuten zu erhöhen)

Prüfzeit: _____ Minuten

Temperaturabgleich und Beharrungszustand wird abgewartet, erst danach beginnt die Prüfzeit.

Während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

Das Rohrleitungssystem ist dicht.

Ort

Datum

Auftraggeber
(Unterschrift)

Auftragnehmer/Installateur
(Stempel/Unterschrift)

Druckprüfprotokoll für Trinkwasserinstallationen – nach DIN 1988 Teil 2 (mit dem Prüfmedium Trinkwasser)

Bauvorhaben: _____

Auftraggeber: _____

Installateur: _____

Dimensionsbereich von _____ mm bis _____ mm

Leitungslänge ca. _____ m

Wassertemperatur: _____ °C

Umgebungstemperatur: _____ °C

Vorprüfung

Prüfdauer: 60 Minuten

Prüfdruck: 15 bar

Druck nach 30 Minuten

_____ bar

Druck nach 60 Minuten

_____ bar

Druckverlust der letzten 30 Minuten

_____ bar (maximal 0,6 bar)

Ergebnis der Vorprüfung

Hauptprüfung

Prüfdauer: 120 Minuten

Prüfdruck der Vorprüfung übernehmen

max. erlaubter Druckabfall: 0,2 bar

Druck zu Prüfbeginn

_____ bar

Druck nach 120 Minuten

_____ bar

Druckabfall während der Prüfdauer

_____ bar (maximal 0,2 mbar)

Ergebnis der Hauptprüfung:

Beginn der Prüfung_____
Ende der Prüfung_____
Ort_____
Datum_____
Auftraggeber
(Unterschrift)_____
Auftragnehmer/Installateur
(Stempel/Unterschrift)

Druckprüfprotokoll für Heizungsanlagen – nach DIN 18380 (VOB)

Bauvorhaben: _____

Auftraggeber: _____

Installateur: _____

Dimensionsbereich von _____ mm bis _____ mm

Leitungslänge ca. _____ m

Wassertemperatur: _____ °C

Umgebungstemperatur: _____ °C

Vorprüfung

Prüfdauer: 60 Minuten

Prüfdruck: 1,3 × Betriebsdruck in bar

Druck nach 30 Minuten

_____ bar

Druck nach 60 Minuten

_____ bar

Druckverlust der letzten 30 Minuten

_____ bar (maximal 0,6 bar)

Ergebnis der Vorprüfung

Hauptprüfung

Prüfdauer: 120 Minuten

Prüfdruck der Vorprüfung übernehmen

max. erlaubter Druckabfall: 0,2 bar

Druck zu Prüfbeginn

_____ bar

Druck nach 120 Minuten

_____ bar

Druckabfall während der Prüfdauer

_____ bar (maximal 0,2 mbar)

Ergebnis der Hauptprüfung:

Beginn der Prüfung

Ende der Prüfung

Ort

Datum

Auftraggeber
(Unterschrift)

Auftragnehmer/Installateur
(Stempel/Unterschrift)